



Fortschrittsbericht September/Oktober

Langsam, aber sicher verschwindet die Tiefgarage unter dem Sand. Die Nähte der Beton-„Wanne“ wurden zum größten Teil wasserdicht abgedichtet, und seit Anfang September wird an den Seiten der Garage Sand eingeschüttet. Ein großer Teil der Bauten im seitlichen Bereich der Garage ist mittlerweile bereits unter dem Sand verschwunden. Auf dem Tiefgaragendach wird leichtes Aufschüttungsmaterial an den Eingangsbereichen aufgetragen, das ebenfalls mit einer Sandschicht abgedeckt wird. Auch im Innenbereich wird noch immer intensiv an der Fertigstellung des Parkhauses gearbeitet. Die Arbeiten an der Düne sind mittlerweile zum großen Teil abgeschlossen. Der Muschelweg ist fast fertig gestellt, der Bohlenweg wurde angelegt. Hier befinden sich verschiedene Bänke zum Ausruhen.

Ausblick

Im kommenden Monat werden die Arbeiten zum Abschluss der Tiefgarage weitergeführt. An den Eingangsbereichen sowie den Zu- und Ausfahrten wird weitergearbeitet. Die dauerhafte Dränage unter dem Boden der Tiefgarage ist beinahe fertig gestellt. Auch das Verschütten von Sand an den Seiten und anschließend auf dem Dach des Objektes geht unvermindert fort. So wird die Garage immer mehr im Sand verschwinden. Daher kann in der Folge auch mit der räumlichen Ausgestaltung über der Tiefgarage begonnen werden, beispielsweise das Auftragen von Sand und Helmgras sowie die definitiven Strandzugänge.

Erreichbarkeit Boulevard und Strand

Die anstehenden Arbeiten werden sich in den kommenden Monaten auf die Erreichbarkeit von Strand und Boulevard auswirken.

Boulevard

Der Boulevard zwischen Waaigat und Voorstraat bleibt bis einschließlich 42. Woche für den Autoverkehr gesperrt. Gastronomie und Geschäfte sind jedoch erreichbar. Im Zusammenhang mit den Arbeiten an der neuen Straße ist hier in der Zeit von Montag, dem 6., bis Samstag, dem 11. Oktober, auch der Radweg gesperrt. Radfahrer werden gebeten, abzusteigen und ihr Fahrrad auf dem Fußweg zu schieben. In Höhe der Absperrung werden Verkehrsregler eingesetzt. Der Boulevard ist in den Herbstferien wieder freigegeben.

Strand

Bis zum Beginn der Herbstferien (Freitag, den 17. Oktober) wird in Höhe von Ausgang 8 **oder** Ausgang 9 ein vorübergehender Übergang über das Tiefgaragendach angelegt, mit einer Treppe über den Deich. Einer dieser vorübergehenden Strandaufgänge wird immer geöffnet sein.

Ab dem 17. Oktober werden die Strandaufgänge über die Tiefgarage nach und nach von Süden nach Norden geöffnet. Der provisorische Übergang bei Ausgang 8 wird erst geschlossen, wenn in der Nähe ein endgültiger Ausgang geöffnet wird. Der Hauptaupgang wird voraussichtlich Ende November fertig gestellt sein.

So lange Strandpavillons geöffnet sind, sind die Strandaufgänge nördlich der Tiefgarage während der Woche ganztägig über Fußgängerbrücken erreichbar und ab 17 Uhr auch über die ebenerdigen Aufgänge. An den Wochenenden sind diese ebenfalls ganztägig geöffnet.

Im Zusammenhang mit der sich ändernden Situation sind für den Monat **Oktober** zwei monatliche Phasenkarten verfügbar: eine für den Zustand bis zu den Herbstferien (bis zum 17. Oktober) und eine ab den Herbstferien (ab 17. Oktober). Auf den Karten ist angegeben, welche Arbeiten in diesem Monat stattfinden und in welcher Weise das Küstengebiet erreichbar bleibt.